

ENTREPRISE : AEI LAMBLIN, 5 rue Hergé , BP 40295 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : SIA HABITAT

Maître d'œuvre : PROFIL INGENIERIE

Désignation du marché : VIABILISATION DE 102 LOGEMENTS.....

S'agit-il d'un marché à bon de commande oui nonLieu des travaux : RONCHIN, RUE ANATOLE FRANCE

5	9	7	9	0
---	---	---	---	---

Code postal

Date du début des travaux : MAI 2011 Date de fin des travaux : JUIN 2015.....

Montant **Total** HT du marché

1119493.75

 € Dont **Part de l'entreprise** :

1029639.78

 €Des travaux ont-ils été sous-traités oui non Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

89 853.97

 €

Nature des travaux sous-traités : ENROBES ET CLOTURE

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance

et quantités mises en œuvre :

TERRASSEMENT ET MISE EN DECHARGE : 5206 M3

REMBLAIS D'ASSAINISSEMENT : 1632 M3

STRUCTURE RESERVOIR : 58 M3

PUITS D'INFILTRATION Ø1000 , PROFONDEUR 5M : 46 M3

COUCHE DE FORME GAURAIN D31 POUR VOIRIE : 1717 M3

COUCHE DE FONDATION GRAVE MIXTE POUR VOIRIE : 377 M3

FOURREAUX SOUS CHAUSSEE : 463 ML

COUCHE DE FORME GAURAIN D31 POUR TROTTOIR ET ACCES : 1281M3

COUCHE DE FONDATION GRAVE MIXTE POUR TROTTOIR ET ACCES : 443 M3

BORDURES A2 : 461 ML

BORDUREST1 : 582 ML

CANIVEAUX CS1 : 478 ML

BORDURETTES P1 : 387 ML

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : oui non

Laboratoire : oui non

Matériel spécifique :

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : oui non

Encombrement dû à des réseaux : oui non
(eau, électricité)

Circulation automobile : oui non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : oui non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

MSANGOU AMADOU

Fonction :

Responsable et Etudes

Organisme :

Profil Ingénierie

DATE : 25/04/2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

PROFIL INGENIERIE
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
S.A.S. au Capital de 137 340 €
12 rue Harald Stammbach - BP 10093
59443 WASQUEHAL Cedex
Tél. 03 28 36 73 10 - Fax 03 28 36 73 11
RCS Lille 351 054 291 - Code APE 7122

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : AEI LAMBLIN 5 rue Hergé BP40295 59665 VILLENEUVE D'ASCQ

Désignation du marché: VIABILISATION DE 102 LOGEMENTS Date de début: 01/05/11 Date de fin: 01/06/15

Lieu des travaux : RONCHIN, RUE ANATOLE FRANCE

Ecoulement gravitaire : Sous vide : Sous pression :

ESSAIS d'étanchéité : Oui Non

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau				
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur			NCA	
Longueur testée (m)			1049	
Pression d'essais (bars)				

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire*			Longueur (m)							
		Pression Vide			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
1000	BETON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		287					
400	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		56					
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		57					
300	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		177					
200	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		351					
160	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		121					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) :

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

SIGNATAIRE Nom : MSANGOU Prénom : AMADOU
 Fonction : Responsable d'Etudes
 Organisme : Profil Ingénierie

DATE : 25/04/2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

PROFIL INGENIERIE
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
 S.A.S. au Capital de 137 340 €UROIS
 12 rue Harald Stämpach - BP 10093
 59443 WACQUILLAT Cedex
 Tél. 03 28 36 73 10 - Fax 03 28 36 73 11
 RCS Lille 481 064 291 - Code APE 7112 B